



VOKA CL s.r.o.
 č.p.88, 471 01 Zahrádky
 IČ:01544322 , DIČ: CZ01544322
 Tel./fax. 487 877 166 (274, 278)
 e-mail: voka@voka.cz www.voka.cz

Stavba - „Semčice - vodovod a kanalizace“

měsíce v roce 2015	2			3			4			5			6										
tydny (kalendářní)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Přípravné práce																							
Výstavba - řad "1", délka 340,10 m																							
Výstavba - řad "1-1", délka 79 m																							
Výstavba - řad "1-2", délka 135,90 m																							
Výstavba - řad "1-3", délka 179,90 m																							
Výstavba - řad "1-4", délka 115,30 m																							
Stoka 2S-5d, dl. 11,0m, (S250A – S233)																							
Stoka 2S-5c, dl. 6,0m, (S232 – S247)																							
Stoka 2S-5, dl. 158,1m, (S233 – S227)																							
Stoka 2S-5a, dl. 10,5m, (S228 – S241)																							
zprovoznění řadů (propoje, zkoušky těsností, desinfekce)																							

Vysvětlivky:

- přípravnými pracemi se rozumí zejména: zařízení staveniště, vytyčení všech stávajících podzemních sítí v dané lokalitě, vytyčení stavby, vyřízení záborů veřejných prostranství, zajištění dopravního značení atd.
- vlastní výstavbou se rozumí zejména: zemní práce a pokládka vodovodních řadů včetně všech přesunů, zkoušek, průběžného digitálního zaměřování položeného potrubí, zajištění lávek pro pěší atd.
- dokončujícími pracemi se rozumí zejména: znovuoobnovení povrchů dotčených stavbami do původní podoby, vyhotovení příslušných dokumentací, odstranění zařízení staveniště atd.
- zprovoznění řadů (propoje, zkoušky těsnosti, desinfekce) bude provedeno v posledních dvou týdnech v květnu řad 1-3 bude napojen na stávající vodovod po dokončení pokládky tohoto řadu a po provedení těsníci zkoušky a desinfekce potrubí

